



รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567
ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2568)

งานสถิติและวิชาการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
1 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์ 0-3866-8991 โทรสาร 0-3866-9004 ต่อ 103
www.toongkwaikin.go.th



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
เรื่อง รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘)

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนด กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน เป็นไปด้วยความถูกต้องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน จึงขอประกาศ รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘) ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ และเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาท้ายประกาศนี้ และสามารถขอดูหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งควายกิน หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โทรศัพท์ ๐-๓๘๖๖-๘๙๙๑ และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.toongkwaikin.go.th

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายศักดิ์สิทธิ์ กุมละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(รอบ ๖ เดือน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘)

*** วิสัยทัศน์** ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
“คุณภาพชีวิตดี เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาทุ่งควายกิน”

*** พันธกิจ** ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

- การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
- การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- การส่งเสริมและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน
- การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและสังคม
- การส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ
- การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

*** ยุทธศาสตร์การพัฒนา** ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกินได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
- ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ด้านการส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน
- ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและสังคม
- ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรและเศรษฐกิจ
- ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

*** การวางแผน**

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ดังนี้

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	24	2,025,600.00	21	2,129,600.00	24	2,209,600.00	20	1,624,800.00	23	1,715,600.00
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	24	16,706,800.00	31	18,005,000.00	28	18,183,760.00	28	18,667,003.00	28	19,166,413.00
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน	8	2,651,000.00	9	6,148,000.00	9	6,148,000.00	9	6,148,000.00	9	6,148,000.00
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและสังคม	35	20,696,800.00	38	22,458,340.00	37	23,570,298.00	37	24,584,114.00	37	25,648,623.00
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเศรษฐกิจ	5	103,100.00	5	103,100.00	5	103,100.00	5	103,100.00	5	103,100.00
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	150	51,763,800.00	122	59,347,500.00	113	47,711,800.00	43	7,731,000.00	36	8,234,000.00
รวม	246	93,947,100.00	226	108,191,540.00	216	97,926,558.00	142	58,858,017.00	138	61,015,736.00

* การจัดหางบประมาณ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 78 โครงการ งบประมาณ 22,387,201.00 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	8	121,000.00
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	10	7,463,251.00
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน	3	3,543,000.00
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและสังคม	9	1,181,400.00
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรและเศรษฐกิจ	3	70,550.00
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	45	10,008,000.00
รวม	78	22,387,201.00

*** การใช้จ่ายงบประมาณ**

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 15 โครงการ จำนวนเงิน 7,227,380.34 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 14 โครงการ จำนวนเงิน 4,548,519.75 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	3	45,000.00	3	45,000.00
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	7	3,084,421.00	7	2,908,921.00
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม และ การอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน	1	3,409,529.84	1	930,364.25
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ คนและสังคม	1	24,195.00	0	0.00
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรและ เศรษฐกิจ	0	0.00	0	0.00
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	3	664,234.50	3	664,234.50
รวม	15	7,227,380.34	14	4,548,519.75

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานีกลาง) อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	สนับสนุนงบประมาณโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000.-	ธ.ค. 2567	✓			20,000.-	
2	โครงการสนับสนุนการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดระยอง	สนับสนุนโครงการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	10,000.-	ธ.ค. 2567	✓			10,000.-	
3	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	15,000.-	ตลอดปีงบประมาณ			✓	0	
4	โครงการฝึกอบรมการบริหารงบประมาณและการเบิกจ่าย	จัดโครงการฝึกอบรมการบริหารงบประมาณและการเบิกจ่าย	20,000.-	ม.ค. - มี.ค. 2568			✓	0	
5	โครงการเสริมสร้างความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน	โครงการเสริมสร้างความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน	20,000.-	พ.ค. 2568			✓	0	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
6	โครงการจัดเวทีประชาคมระดับตำบลทุ่งควายกิน	จัดเวทีประชาคมระดับตำบล	6,000.-	ธ.ค. 2567 ถึง ก.พ. 2568			✓	0	
7	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและพัฒนารายได้	จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและพัฒนารายได้	15,000.-	ธ.ค. 2567 ถึง ก.พ. 2568			✓	0	
8	โครงการอบรมประชาชนกับการมีส่วนร่วมในการชำระภาษีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทประชาชนกับการมีส่วนร่วมในการชำระภาษีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	15,000.-	เม.ย. - มิ.ย. 2568			✓	0	
9	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและลูกจ้าง	จัดทำโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและลูกจ้าง	14,300	มี.ค. - เม.ย. 2568			✓	0	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	450,000.-	ม.ค. 2568	✓			450,000.-	
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดการบริหารส่วนตำบล	1,723,907.-	ตลอดปีงบประมาณ		✓		473,430.-	
3	อาหารเสริม (นม)	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขต อบต. ทุ่งควายกิน และ สพป. สังกัด อบต. ทุ่งควายกิน	1,646,000.-	ตลอดปีงบประมาณ		✓		191,206.52.-	
4	อุดหนุนโครงการจ้างครูสอน	อุดหนุนโครงการจ้างครูสอน สถานที่ดำเนินการ : โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขต อบต. 5 แห่ง ๆ ละ 1 อัตรา ๆ ละ 15,000 บาท ต่อเดือน	750,000.-	ธ.ค. 2567 พ.ค. 2568		✓		375,000.-	
5	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชุมชนสูง (สังกัดกรมศาสนาแบบที่ 3)	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชุมชนสูง (สังกัดกรมศาสนาแบบที่ 3)	563,844.-	ตลอดปีงบประมาณ		✓		109,350.-	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
6	อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 5 แห่ง	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 5 แห่ง จำนวน ๒๐๐ วัน สถานที่ ดำเนินการ : โรงเรียน สังกัด สพฐ. 5 แห่ง	3,136,000.-	บ.ค. 2567 พ.ค. 2568		✓		1,467,181.-	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำปีตำบล	จัดโครงการแข่งขันกีฬาร่วมกันตำบล	300,000.-	ก.ค. - ก.ย. 2568			✓	0	
2	โครงการจัดแข่งขันกีฬาร่วมกันตำบล	จัดโครงการจัดแข่งขันกีฬาร่วมกันตำบล	60,000.-	ม.ค. - มี.ค. 2568	✓			24,460.-	
3	โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ราชกุมารี กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ราชกุมารี กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	20,000.-	เม.ย. 2568			✓	0	
4	โครงการสืบสานประเพณีดีคนดี	จัดทำโครงการสืบสานประเพณีดีคนดี	9,500.-	ต.ค. 2567	✓			9,500.-	
5	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	จัดโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	450,000.-	เม.ย. 2568			✓	0	
6	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	จัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสืบสานประเพณีลอยกระทง	40,000.-	พ.ย. 2567	✓			40,000.-	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน

3.1 แผนงานเกษตรและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	จัดโครงการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ทั้ง 9 หมู่บ้าน	45,000.-	ม.ค. - ก.ย. 2568			✓	0	
2	โครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บและจัดเก็บและขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน	จัดโครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บและขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน	3,497,000.-	ตลอดปีงบประมาณ		✓		930,364.25.-	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน

3.2 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการรื้อถอนบ้านร้าง	จัดกิจกรรมปลูกป่าและอนุรักษ์ป่าไม้	1,000.-	ส.ค. 2568			✓	0	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและสังคม

4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์สาธารณสุขในพื้นที่	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์สาธารณสุขภายในเขตพื้นที่	4,900.-	ตลอดปีงบประมาณ			✓	0	
2	โครงการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพ อปพร.	จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้แก่ อปพร.	30,000.-	ม.ค. - ก.พ. 2568			✓	0	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและสังคม
4.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	จัดโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	120,000.-	ม.ค. - ก.ย. 2568			✓	0	
2	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จัดอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	25,000.-	พ.ย. 2567 ถึง ส.ค. 2568			✓	0	
3	โครงการคัดกรองโรคคนปลอดภัย	จัดโครงการคัดกรองโรค คนปลอดภัย	100,000.-	ม.ค. - มิ.ย. 2568		✓		-	
4	อุดหนุนโครงการอบรมให้ความรู้ตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 และ 13	อุดหนุนโครงการอบรมให้ความรู้ตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 และ 13	220,000.-	ม.ค. - ก.ย. 2568			✓	0	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน (ข้อมูล วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชนและสังคม

4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุ	จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุ	217,000.-	มี.ย. - ก.ค. 2568			✓	0	
2	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	450,000.-	ก.ค. - ส.ค. 2568			✓	0	
3	โครงการส่งเสริมครอบครัวอบอุ่น	จัดโครงการส่งเสริมครอบครัวอบอุ่น	14,500.-	พ.ค. - มี.ย. 2568			✓	0	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและสังคม

4.4 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ	15,535,200.-	ตลอดปีงบประมาณ		✓		5,046,000.-	
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	จ่ายเงินเบี้ยยังชีพความพิการ	3,004,008.-	ตลอดปีงบประมาณ		✓		909,000.-	
3	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ	245,700.-	ตลอดปีงบประมาณ		✓		50,500.-	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรและเศรษฐกิจ

5.1 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการอบรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	จัดโครงการอบรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	12,550.-	พ.ค. - มิ.ย. 2568			✓	0	
2	โครงการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง	สนับสนุนโครงการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง	8,000.-	เม.ย. - มิ.ย. 2568			✓	0	
3	โครงการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอเกล่ง	สนับสนุนโครงการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอเกล่ง	50,000.-	เม.ย. - มิ.ย. 2568			✓	0	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	ปรับปรุงถนน โดยการลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	โดยการลงหินคลุกพร้อมรับเกลียวเรียบ จำนวนไม่น้อยกว่า 320 ต้น	100,000.- (บาท)	ก.พ. - เม.ย. 2568			✓	0	
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบเจริญสุข หมู่ที่ 2	โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังให้ล้นทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 15.00 ลบ.ม.	120,000.-	ม.ค. - มี.ค. 2568			✓	0	
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบชวนชื่น 1 (ลงนาญ) หมู่ที่ 2	โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 40 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังให้ล้นทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 12.00 ลบ.ม. และติดตั้งราวกันตกการจราจร ยาวไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร	116,000.-	มี.ค. - พ.ค. 2568			✓	0	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านสวน หมู่ที่ 2	โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร	265,000.-	เม.ย. - มิ.ย. 2568			✓	0	
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลงชัย หมู่ที่ 2	โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังให้ล้นทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 30.00 ลบ.ม. พร้อมงานก่อสร้างท่อระบายน้ำ มอก. ชั้น 3 ศก. 0.60 ม. จำนวน 73 ท่อน พร้อมบ่อพัก ล้ำริจรูป ท่อ ศก. 0.60 ม. จำนวน 7 บ่อพัก	488,000.-	เม.ย. - มิ.ย. 2568			✓	0	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอินทนิล หมู่ที่ 2	โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร พร้อมปลูกฝังให้ต่างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 27.00 ลบ.ม.	216,000.-	เม.ย. - มิ.ย. 2568			✓	0	
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมงคล - หนองหัวหมูที่ 2	โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 120 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร พร้อมปลูกฝังให้ต่างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 36.00 ลบ.ม.	453,000.-	เม.ย. - มิ.ย. 2568			✓	0	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวิทยุใหญ่ หมู่ที่ 3	โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร พร้อมปลูกฝังให้ต่างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 42.00 ลบ.ม.	253,000.-	ม.ค. - เม.ย. 2568		✓		0	
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลเจ้า หมู่ที่ 4	โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร พร้อมปลูกฝังให้ต่างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 27.00 ลบ.ม.	225,000.-	ก.พ. - เม.ย. 2568			✓	0	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
10	ปรับปรุงถนน โดยการลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	โดยการลงหินคลุกหรือปรับแก้เรียบจำนวนไม่น้อยกว่า 320 ตัน	100,000.- (บาท)	ก.พ. – เม.ย. 2568			✓	0	
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยใจช่วย หมู่ที่ 5	โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 65 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 227.50 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังให้ล้นทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 19.50 ลบ.ม.	136,000.-	มี.ค. - พ.ค. 2568			✓	0	
12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยโปร่งอากาศ หมู่ที่ 5	โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 90 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 270 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังให้ล้นทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 27.00 ลบ.ม.	163,000.-	ม.ค. - มี.ค. 2568		✓		0	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองกะพ้อ - มาบช้างนอน 10 หมู่ที่ 5	โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังให้ต่างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 24.00 ลบ.ม.	192,000.-	มี.ย. - ส.ค. 2568			✓	0	
14	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอนันตสุข หมู่ที่ 5	โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังให้ต่างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 24.00 ลบ.ม.	192,000.-	มี.ย. - ส.ค. 2568			✓	0	
15	ปรับปรุงถนน โดยการลงหินคลุกหรือถมปรับแก้ไขเรียบ คลุกลายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	โดยการลงหินคลุกหรือถมปรับแก้ไขเรียบ จำนวนไม่น้อยกว่า 320 ตัน	100,000.-	ม.ค. - มี.ค. 2568			✓	0	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
16	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกิจสะอาด หมู่ที่ 6	โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังให้ต่างข้าง ละ 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 18.00 ลบ.ม.	108,000.-	ม.ค. - มี.ค. 2568	✓			0	
17	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ 6	โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังให้ต่างข้าง ละ 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 18.00 ลบ.ม.	144,000.-	ม.ค. - มี.ค. 2568			✓	0	
18	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดงห่อ หมู่ที่ 7	โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังให้ต่างข้าง ละ 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 27.00 ลบ.ม.	216,000.-	พ.ค. - ก.ค. 2568			✓	0	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
19	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยภูเขา หมู่ที่ 7	โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังให้ต่างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 30.00 ลบ.ม.	240,000.-	เม.ย. - มิ.ย. 2568			✓	0	
20	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุมชนสูง - ซับ สีเสียด หมู่ที่ 7	โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังให้ต่างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 39.00 ลบ.ม.	490,000.-	ม.ค. - มี.ค. 2568			✓	0	
21	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาจุก - โพธิ์ไพร (ป่าแกลบ) หมู่ที่ 8	โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร	106,000.-	ม.ค. - มี.ค. 2568			✓	0	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
22	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวงแหวน หมู่ที่ 8	โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังให้ล้นทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 24.00 ลบ.ม.	192,000.-	ม.ค. - มี.ค. 2568			✓	0	
23	ปรับปรุงถนน โดยการลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9	โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ จำนวนไม่น้อยกว่า 320 ตัน	100,000.-	ม.ค. - มี.ค. 2568			✓	0	
24	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนาขทน หมู่ที่ 9	โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังให้ล้นทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 27.00 ลบ.ม.	216,000.-	มี.ค. - พ.ค. 2568			✓	0	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
25	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านอ่าง หมู่ที่ 9	โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 71.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 286 ตารางเมตร	168,000.-	มี.ค. - พ.ค. 2568			✓	0	
26	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองปลาไหล - เนินสามัคคี หมู่ที่ 9	โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังให้ล้นทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 27.00 ลบ.ม.	216,000.-	ก.พ. - เม.ย. 2568			✓	0	
27	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลูบะ หมู่ที่ 10 (พิทักษ์เริ่มต้น N 12-48-54.7 E 101-45-25.8 สิ้นสุด N 12-48-46.4 E 101-45-26.6.)	โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังให้ล้นทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 36.00 ลบ.ม.	216,000.-	เม.ย. - มิ.ย. 2568			✓	0	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
28	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายเส้นทาง หมู่ที่ 10 (พิกัดเริ่มต้น N 12-48-30.2 E 101-44-49.9 ถึงจุด N 12-48-28.4 E 101-44-52.2)	โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังให้ต่างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 30.00 ลบ.ม.	240,000.-	พ.ค. - ก.ค. 2568			✓	0	
29	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายเส้นทาง หมู่ที่ 11	โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังให้ต่างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 18.00 ลบ.ม.	108,000.-	มี.ค. - พ.ค. 2568			✓	0	
30	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายเส้นทาง หมู่ที่ 11	โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 210 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังให้ต่างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 21.00 ลบ.ม.	126,000.-	มี.ค. - พ.ค. 2568			✓	0	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
31	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตัน โพธิ์ หมู่ที่ 11	โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังให้ต่างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 27.00 ลบ.ม.	216,000.-	มี.ค. - พ.ค. 2568			✓	0	
32	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแนวคลอง หมู่ที่ 11	โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร	106,000.-	เม.ย. - มิ.ย. 2568			✓	0	
33	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประกอบกิจ 1 หมู่ที่ 11	โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร	212,000.-	ม.ค. - มี.ค. 2568		✓		0	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
31	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยต้นโพธิ์ หมู่ที่ 11	โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังให้ต่ำกว่าข้างละ 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 27.00 ลบ.ม.	216,000.-	มี.ค. - พ.ค. 2568			✓	0	
32	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแนวคลอง หมู่ที่ 11	โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 60 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร	106,000.-	เม.ย. - มิ.ย. 2568			✓	0	
33	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประกอบกิจ 1 หมู่ที่ 11	โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร	212,000.-	ม.ค. - มี.ค. 2568		✓		0	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
37	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท่ากะพัก 18 หมู่ที่ 13	โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 54.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 218 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังให้ล้นทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 16.35 ลบ.ม.	130,000.-	มี.ค. - พ.ค. 2568			✓	0	
38	ก่อสร้างฝายกั้นน้ำ คลอง ตาไค้ง หมู่ที่ 7	โดยการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ ขนาดกว้าง 8.70 เมตร ยาว 20.80 เมตร จุดน้ำล้น กว้าง 8.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร	486,957.60.-	เม.ย. - ก.ค. 2568		✓		0	จ่ายขาดเงินสะสม
39	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสังเฒ หมู่ที่ 9	โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังให้ล้นทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 30.00 ลบ.ม.	235,000.-	มี.ค. - พ.ค. 2568		✓		0	จ่ายขาดเงินสะสม

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6.3 แผนงานถนนและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	ขยายเขตประปาภูมิภาค ซอยวัดทุ่งควายกิน หมู่ที่ 3	โดยการวางท่อ HDPE ขนาด 110 มม. ยาว 235 เมตร	180,000.-	ม.ค. - มี.ค. 2568	✓			168,986.52.-	
2	ขยายเขตประปาภูมิภาค บริเวณซอยคตองแคแล้ว หมู่ที่ 3	โดยการวางท่อ HDPE ขนาด 110 มม. ยาว 255 เมตร	300,000.-	ม.ค. - มี.ค. 2568	✓			267,498.88.-	
3	ขยายเขตประปาภูมิภาค บริเวณซอยในไร่ - ป่าเตียน หมู่ที่ 4	โดยการวางท่อ HDPE ขนาด 110 มม. ยาว 775 เมตร	480,000.-	ม.ค. - มี.ค. 2568			✓	0	
4	ขยายเขตประปาภูมิภาค บริเวณถนนเจดีย์ - ท่ากะพัก หมู่ที่ 13	โดยการวางท่อ HDPE ขนาด 110 มม. ยาว 545 เมตร	360,000.-	ม.ค. - มี.ค. 2568			✓	0	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
5	ขยายเขตประปาภูมิภาค บริเวณสี่แยกทุ่งควายกิน – ท่ากะพัก หมู่ที่ 13	โดยการวางท่อ HDPE ขนาด 160 มม. ยาว 200 เมตร	260,000.-	ม.ค. - มี.ค. 2568	✓			227,749.10.-	
6	ขยายเขตไฟฟ้าชอยกิจ สะอาด 1 และ 2 หมู่ที่	ขยายเขตไฟฟ้าชอยกิจสะอาด 1 และ 2	200,000.-	ม.ค. - มี.ค. 2568			✓	0	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา


ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	ก่อสร้างฝายน้ำล้นขนาดเล็ก คลองน้ำแดง (ซอยสูงปะ) หมู่ที่ 10	ก่อสร้างฝายน้ำล้นขนาดเล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ผนังสูง 2.40 เมตร ต้นปลาย 1.00 เมตร	486,000.-	ก.พ. - เม.ย. 2568			✓	0	
2	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยห้าพี่น้อง หมู่ที่ 10	วางท่อระบายน้ำนอก. ต้น 3 ศก. 0.60 เมตร จำนวน 140 ท่อน พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป จำนวน 9 บ่อพัก	448,000.-	มี.ค. - พ.ค. 2568			✓	0	

สรุปผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินงานทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	24	2,209,600.00	8	121,000.00	3	45,000.00	3	45,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา กีฬา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	28	18,183,760.00	10	7,463,251.00	7	3,084,421.00	7	2,908,921.00
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน	9	6,148,000.00	3	3,543,000.00	1	3,409,529.84	1	930,364.25
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและสังคม	37	23,570,298.00	9	1,181,400.00	1	24,195.00	0	0.00
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเศรษฐกิจ	5	103,100.00	3	70,550.00	0	0.00	0	0.00
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	113	47,711,800.00	45	10,008,000.00	3	664,234.50	3	664,234.50
รวม	216	97,926,558.00	78	22,387,201.00	15	7,227,380.34	14	4,548,519.75

สรุปผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)



- โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
- โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ
- โครงการที่ลงนามในสัญญา
- โครงการที่เบิกจ่ายแล้ว

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

คือโครงการที่ยังไม่ได้ออกหนังสือขออนุมัติ (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรโทรทัศน์วงจรปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดมงคลภูมวาส	ติดตั้งระบบกล้องวงจรโทรทัศน์วงจรปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดมงคลภูมวาส	139,000.-	ม.ค. - ก.ค. 2568	✓			132,180.-	(โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
2	โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรโทรทัศน์วงจรปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านหนองไทร	ติดตั้งระบบกล้องวงจรโทรทัศน์วงจรปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านหนองไทร	121,000.-	ม.ค. - ก.ค. 2568	✓			115,430.-	(โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

กรณีโครงการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ที่ 6.1 พัฒนาระบบทางคมนาคม ให้มีความสะดวกสบายและปลอดภัยในการสัญจร

6.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยช้างบ้านพเก่า หมู่ที่ 2	โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 210 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังให้ล้นทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 21.00 ลูกบาศก์เมตร	126,800.-	ต.ค. - ธ.ค. 2567	✓			126,000.-	
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยช้างว่ม หมู่ที่ 2	โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 47.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 142.50 ตารางเมตร	84,000.-	ต.ค. - ธ.ค. 2567	✓			84,000.-	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

กรณีโครงการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ที่ 6.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคม ให้มีความสะดวกสบายและปลอดภัยในการสัญจร

6.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขอยจำสมุทร หมู่ที่ 2	โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังให้ล้นทาง ซ้ำละ 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 30.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 119 ท่อนและ บ่อพักถ้ำรูป จำนวน 13 บ่อพัก	486,400.-	พ.ศ. 2567 ถึง ก.พ. 2568	✓			486,000.-	
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยกลางทุ่ง หมู่ที่ 3	โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังให้ล้นทาง ซ้ำละ 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 27.00 ลูกบาศก์เมตร	216,000.-	พ.ย. 2567 ถึง ม.ค. 2568	✓			215,000.-	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

กรณีโครงการที่ยังไม่ตกอหยังผู้พ้นไว้ (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ที่ 6.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคม ให้มีความสะดวกสบายและปลอดภัยในการสัญจร

6.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายในไร่ - น้ำอู่ หมู่ที่ 4	โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร	212,600.-	ต.ค. - ธ.ค. 2567	✓			212,000.-	
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายสุรภกิจโกศล หมู่ที่ 5	โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ช้างละ 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 27.00 ลูกบาศก์เมตร	216,000.-	พ.ย. 2567 ถึง ม.ค. 2568	✓			215,000.-	
7	ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลียเรียบ จำนวนไม่น้อยกว่า 320 ต้น	100,000.-	ต.ค. - พ.ย. 2567	✓			99,500.-	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

กรณีโครงการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ที่ 6.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคม ให้ความสำคัญความปลอดภัยในการสัญจร

6.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามัคคี หมู่ที่ 6	โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังให้ล้นทาง ช้างละ 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 27.00 ลูกบาศก์เมตร	216,000.-	ธ.ค. 2567 ถึง ก.พ. 2568	✓			215,000.-	
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมคลองบุญคุ้มพื้นที่ - คลองหนองไทร หมู่ที่ 6	โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังให้ล้นทาง ช้างละ 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 27.00 ลูกบาศก์เมตร	216,000.-	พ.ย. 2567 ถึง ม.ค. 2568	✓			215,000.-	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

กรณีโครงการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ที่ 6.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคม ให้มีความสะดวกสบายและปลอดภัยในการสัญจร

6.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาไฟ 1 หมู่ที่ 7	โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังให้ล้นทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 27.00 ลูกบาศก์เมตร	216,000.-	พ.ย. 2567 ถึง ม.ค. 2568	✓			251,000.-	
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาจุก - สามแยกหน้า เป็น หมู่ที่ 8	โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 4.70 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 28.20 ตารางเมตร (คอนกรีตเดิม) จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 4.40 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13.20 ตารางเมตร (คอนกรีตเดิม) จุดที่ 3 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 15.10 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 90.6 ตารางเมตร (คอนกรีตเดิม)	478,000.-	ก.พ. - เม.ย. 2568	✓			477,000.-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาจุก - สามแยกน้ำเป็น หมู่ที่ 8 (ต่อ)	จุดที่ 4 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 13.80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 41.41 ตารางเมตร (คอนกรีตเดิม) จุดที่ 5 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 10.30 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 61.80 ตารางเมตร (คอนกรีตเดิม) จุดที่ 6 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร (คอนกรีตเดิม) จุดที่ 7 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 390 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังให้ล้นทาง ช้างละ 0.50 เมตร(ลาดยางเดิม)หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 685.20 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังให้ล้นทาง ช้างละ 0.50 เมตรหรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 19.50 ลูกบาศก์เมตร							

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

กรณีโครงการที่ยังไม่ได้ออกหนังสือพัสดุ (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ที่ 6.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคม ให้มีความสะดวกสบายและปลอดภัยในการสัญจร

6.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายเนินสามัคคี - หอนงปลาไหล หมู่ที่ 9	โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังให้ล้นทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 27.00 ลูกบาศก์เมตร	216,000.-	ม.ค. - มี.ค. 2568	✓			251,000.-	
13	ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10	โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ จำนวนไม่น้อยกว่า 320 ต้น	100,000.-	ต.ค. - พ.ย. 2567	✓			99,500.-	
14	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายโพธิฐาน - จำเฝ้า หมู่ที่ 10	โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อมลูกรัง 4 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 364 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังให้ล้นทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 27.00 ลูกบาศก์เมตร	227,000.-	ธ.ค. 2567 ถึง ก.พ. 2568	✓			226,000.-	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

กรณีโครงการที่ยังไม่ได้ออกหนังสือขออนุญาต (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ที่ 6.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคม ให้มีความสะดวกสบายและปลอดภัยในการสัญจร

6.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
15	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายขอบถนน 2 หมู่ที่ 11	โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังให้ล้นทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 27.00 ลูกบาศก์เมตร	216,000.-	ท.ค. 2567 ถึง ก.พ. 2568	✓			215,000.-	
16	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายขอบถนน 11	โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 70 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 245 ตารางเมตร	144,000.-	ท.ค. 2567 ถึง ก.พ. 2568	✓			143,000.-	
17	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายขอบถนน (บ้าน) หมู่ที่ 11	โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 60 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร	106,000.-	ต.ค. - ธ.ค. 2568	✓			105,000.-	
18	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายขอบถนน (บ้าน) หมู่ที่ 11	โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 45 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังให้ล้นทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 13.50 ลูกบาศก์เมตร	108,000.-	ต.ค. - ธ.ค. 2568	✓			107,000.-	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน (ข้อมูล วันที่ 31 มีนาคม 2568)

กรณีโครงการที่ยังไม่ได้ออกหนังสือขออนุมัติ (ข้อมูลถึงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ที่ 6.1 พัฒนาระบบทางคมนาคม ให้มีความสะดวกสบายและปลอดภัยในการสัญจร

6.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
19	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายทางไป หมู่ที่ 13	โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 345 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังให้ต่ำกว่าข้างละ 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 34.50 ลูกบาศก์เมตร	208,000.-	ม.ค. - มี.ค. 2568	✓			207,000.-	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

กรณีโครงการที่ยังไม่ได้ออกหนังสือ (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ที่ 6.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการและพัฒนาระบบบริการพื้นฐานให้ครอบคลุม ท้องถิ่น

6.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	ก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านสูงเหนือ หมู่ที่ 2	โดยการก่อสร้างฝายน้ำล้นขนาดเล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตรผนังสูง 2.40 เมตร สันฝายสูง 1.20 เมตร	418,000.-	มี.ค. - มี.ย. 2568			✓	0	

