



รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต๋องควายกิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



**องค์การบริหารส่วนตำบลต๋องควายกิน
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง**



038-66-8991 , 0-3866-9004 ต่อ 103



1 หมู่ที่ 2 ต.ต๋องควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง



www.toongkwaikin.go.th



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลทุ่งควายกิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

.....

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ บัญญัติไว้ว่า ก่อนนายองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และมาตรา ๕๘/๕ วรรค ๕ ได้ระบุไว้ว่าให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกปี

ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกินจึงประกาศรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ทั้งนี้ สามารถขอดูหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โทรศัพท์ ๐-๓๘๖๖-๘๙๙๑ และสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.toongkwaikin.go.th

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายกัณฑ์สิทธิ์ กุมภะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

**รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ บัญญัติไว้ว่า ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ให้ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโดยไม่มีการลงมติทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และในวาระของมาตราเดียวกันนี้ ได้ระบุไว้ว่าให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี

การรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นแนวทางกำหนดการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปในทิศทางที่แน่นอนครอบคลุมภารกิจหลักตามที่ได้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกินได้แถลงนโยบายการบริหารต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกินไปแล้วนั้น

ข้าพเจ้า นายศักดิ์สิทธิ์ กุมมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน จึงขอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

๑. นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกินมีการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการตามนโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวนทั้งสิ้น ๑๑ โครงการ โดยดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวนทั้งสิ้น ๑๐ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๘,๒๐๓,๖๙๖.๑๓ บาท (แปดล้านสองแสนสามพันหกร้อยเก้าสิบหกบาทสิบสามสตางค์) และมีโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการจำนวนทั้งสิ้น ๑ โครงการ มีรายละเอียดดังนี้

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาการดำเนินการ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
๑. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	✓	-	-	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๑ ม.ค. ๒๕๖๘
๒. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	✓	-	-	๑,๗๒๓,๙๐๗.๐๐	๑,๖๓๓,๑๙๑.๐๐	ตลอดปีงบประมาณ
๓. อาหารเสริม (นม)	✓	-	-	๑,๖๔๖,๐๐๐.๐๐	๑,๕๐๗,๐๙๙.๑๓	ตลอดปีงบประมาณ
๔. อุดหนุนโครงการจ้างครูสอน	✓	-	-	๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๗๕๐,๐๐๐.๐๐	ตลอดปีงบประมาณ

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาการดำเนินการ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
๕. อุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดขุนมนสูง (สังกัดกรมศาสนา รูปแบบที่ ๓)	✓	-	-	๕๖๓,๘๔๔.๐๐	๔๐๗,๑๕๖.๐๐	ตลอดปีงบประมาณ
๖. อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน ๕ แห่ง	✓	-	-	๓,๑๓๖,๐๐๐.๐๐	๒,๙๓๑,๖๕๐.๐๐	ตลอดปีงบประมาณ
๗. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาระจำตำบล	-	-	✓	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สถานที่ไม่อำนวยในการจัดทำโครงการ
๘. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา	✓	-	-	๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๙,๔๖๐.๐๐	๑๔ - ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๘
๙. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	✓	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๕,๖๕๐.๐๐	๔ - ๖ เม.ย. ๒๕๖๘
๑๐. โครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ	✓	-	-	๙,๕๐๐.๐๐	๙,๕๐๐.๐๐	๑๘ ต.ค. ๒๕๖๘
๑๑. โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	✓	-	-	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๓ เม.ย. ๒๕๖๘
รวม	๑๐	-	๑	๙,๑๐๙,๒๕๐.๐๐	๘,๒๐๓,๖๙๖.๑๓	

๒. นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกินมีการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการตามนโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจจำนวนทั้งสิ้น ๓ โครงการ โดยดำเนินการโครงการแล้วเสร็จจำนวนทั้งสิ้น ๓ โครงการใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๗๐,๕๕๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดำเนินการครบถ้วนทุกโครงการ มีรายละเอียดดังนี้

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาการดำเนินการ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
๑. โครงการอบรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	✓	-	-	๑๒,๕๕๐.๐๐	๑๒,๕๕๐.๐๐	๓๐ พ.ค. ๒๕๖๘
๒. โครงการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอแกลง	✓	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔ เม.ย. ๒๕๖๘
๓. โครงการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง	✓	-	-	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๔ เม.ย. ๒๕๖๘
รวม	๓	-	-	๗๐,๕๕๐.๐๐	๗๐,๕๕๐.๐๐	

๓. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกินมีงานส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการตามนโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจำนวนทั้งสิ้น ๑๑๕ โครงการ โดยดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวนทั้งสิ้น ๖๓ โครงการ และโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ (กั้นเงินงบประมาณกรณียังมิได้ก่อหนี้ผู้พัน) จำนวนทั้งสิ้น ๕๑ โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๓๐,๗๘๒,๗๕๑.๖๐ บาท (สามสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทหกสิบบาทหกสิบบาท) และมีโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวนทั้งสิ้น ๑ โครงการ มีรายละเอียดดังนี้

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาการดำเนินการ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘						
๑. ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒	✓	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๐๐๐.๐๐	๒๘ ส.ค.- ๒๗ ก.ย.๒๕๖๘
๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยเจริญสุข หมู่ที่ ๒	-	✓	-	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กั้นเงินงบประมาณ
๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยชวนชื่น ๑(lungnany)หมู่ที่ ๒	-	✓	-	๑๑๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กั้นเงินงบประมาณ
๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยบ้านสวน หมู่ที่ ๒	✓	-	-	๒๖๕,๐๐๐.๐๐	๒๖๔,๐๐๐.๐๐	๑๖ พ.ค. – ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘
๕. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยลุงชัย หมู่ที่ ๒	-	-	✓	๔๘๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	เนื่องจากเจ้าของที่ข้างเคียงไม่ให้เข้าดำเนินการ
๖. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยอินทนิล หมู่ที่ ๒	✓	-	-	๒๑๖,๐๐๐.๐๐	๒๑๑,๐๐๐.๐๐	๒๓ ก.ย. – ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๘
๗. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมงคล-หนองหว้า หมู่ที่ ๒	✓	-	-	๔๕๓,๐๐๐.๐๐	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๖ พ.ค. – ๑๔ ส.ค. ๒๕๖๘
๘. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยภิญโญ หมู่ที่ ๓	✓	-	-	๒๕๓,๐๐๐.๐๐	๒๔๙,๐๐๐.๐๐	๒๖ มี.ค. - ๒๕ พ.ค. ๒๕๖๘
๙. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลเจ้า หมู่ที่ ๔	✓	-	-	๒๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๒๑,๐๐๐.๐๐	๒ เม.ย. – ๑ มิ.ย.๒๕๖๘
๑๐. ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	✓	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๐๐๐.๐๐	๑๓ มิ.ย. – ๑๓ ก.ค. ๒๕๖๘
๑๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยใจช่วย หมู่ที่ ๕	✓	-	-	๑๓๖,๐๐๐.๐๐	๑๓๕,๐๐๐.๐๐	๒๐ พ.ค. – ๔ ก.ค. ๒๕๖๘
๑๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยโปร่งอากาศ หมู่ที่ ๕	✓	-	-	๑๖๓,๐๐๐.๐๐	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๖ มี.ค- ๒๕ พ.ค. ๒๕๖๘
๑๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยหนองกะพ้อ - มาบช้างนอน ๑๐ หมู่ที่ ๕	-	✓	-	๑๙๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๑ ส.ค. - ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๘

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาการดำเนินการ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘						
๑๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยอนันตสุข หมู่ที่ ๕	-	✓	-	๑๙๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓ ก.ย. - ๒ พ.ย. ๒๕๖๘
๑๕. ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	✓	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๐๐๐.๐๐	๒๘ ส.ค.-๒๗ ก.ย. ๒๕๖๘
๑๖. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยกสะอาด หมู่ที่ ๖	✓	-	-	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๖,๐๐๐.๐๐	๒๖ มี.ค. - ๑๐ พ.ค. ๒๕๖๘
๑๗. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้านผู้ใหญ่จาย หมู่ที่ ๖	-	✓	-	๑๔๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กักเงินงบประมาณ
๑๘. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยลุงห่อ หมู่ที่ ๗	✓	-	-	๒๑๖,๐๐๐.๐๐	๒๑๑,๐๐๐.๐๐	๒๓ ก.ย. - ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๘
๑๙. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยลุงหาญ หมู่ที่ ๗	✓	-	-	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๓๙,๐๐๐.๐๐	๑๖ พ.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘
๒๐. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุมชุมสูง - ซับสีเสียด หมู่ที่ ๗	-	✓	-	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กักเงินงบประมาณ
๒๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเขาจุก - โพธิ์ไทร (ป่าแกลบ) หมู่ที่ ๘	-	✓	-	๑๐๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กักเงินงบประมาณ
๒๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยวงแหวน หมู่ที่ ๘	-	✓	-	๑๙๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๗ ส.ค. - ๒๖ ต.ค. ๒๕๖๘
๒๓. ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙	✓	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๐๐๐.๐๐	๑๓ มิ.ย. - ๑๓ ก.ค. ๒๕๖๘
๒๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้านนายทน หมู่ที่ ๙	-	✓	-	๒๑๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กักเงินงบประมาณ
๒๕. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้านอ่าง หมู่ที่ ๙	✓	-	-	๑๖๘,๐๐๐.๐๐	๑๖๗,๐๐๐.๐๐	๑๖ พ.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘
๒๖. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองปลาไหล - เนินสามัคคี หมู่ที่ ๙	✓	-	-	๒๑๖,๐๐๐.๐๐	๒๑๕,๐๐๐.๐๐	๘ พ.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘
๒๗. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยลุงปะ หมู่ที่ ๑๐ (พิกัด เริ่มต้น N ๑๒-๔๘-๕๔.๗ E ๑๐๑-๔๕-๒๕.๘ สิ้นสุด N ๑๒-๔๘-๔๖.๔ E ๑๐๑-๔๕-๒๖.๖.)	✓	-	-	๒๑๖,๐๐๐.๐๐	๒๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๖ พ.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘
๒๘. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยแสนสุข หมู่ที่ ๑๐ (พิกัด เริ่มต้น N ๑๒-๔๘-๓๐.๒ E ๑๐๑-๔๔-๔๙.๙ สิ้นสุด N ๑๒-๔๘-๒๘.๔ E ๑๐๑-๔๔-๕๒.๒)	-	✓	-	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๗ ส.ค. - ๒๖ ต.ค. ๒๕๖๘
๒๙. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเข้มข้อย หมู่ที่ ๑๑	-	✓	-	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กักเงินงบประมาณ
๓๐. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยตอกประดู่ หมู่ที่ ๑๑	-	✓	-	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กักเงินงบประมาณ

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาการดำเนินการ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘						
๓๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายต้นโพธิ์ หมู่ที่ ๑๑	-	✓	-	๒๑๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กั้นเงินงบประมาณ
๓๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายแนวคลอง หมู่ที่ ๑๑	-	✓	-	๑๐๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓ ก.ย. – ๒ พ.ย. ๒๕๖๘
๓๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายประกอบกิจ๑ หมู่ที่ ๑๑	✓	-	-	๒๑๒,๐๐๐.๐๐	๒๐๙,๐๐๐.๐๐	๒๖ มี.ค.-๒๕ พ.ค.๒๕๖๘
๓๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายมะขามใหญ่ หมู่ที่ ๑๑	✓	-	-	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๖,๐๐๐.๐๐	๒๖ มี.ค.-๑๐ พ.ค. ๒๕๖๘
๓๕. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายไม้เรียงหมอน หมู่ที่ ๑๑ (พิกัด เริ่มต้น N ๑๒-๔๗-๐๓.๘ E ๑๐๑-๔๓-๕๑.๒ สิ้นสุด N ๑๒-๔๙-๐๐.๖ E ๑๐๑-๔๕-๐๗.๒)	✓	-	-	๒๖๔,๐๐๐.๐๐	๒๖๓,๐๐๐.๐๐	๑๖ พ.ค. – ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘
๓๖. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายเสมาธรรมจักร หมู่ที่ ๑๑	-	✓	-	๒๕๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓ ก.ย. – ๒ พ.ย. ๒๕๖๘
๓๗. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายท่ากะพัก๑๘ หมู่ที่ ๑๓	-	✓	-	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๘๗,๐๐๐.๐๐	๑๗ ก.ย. – ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๘
๓๘. ขยายเขตประปาภูมิภาค ขยายวัดทุ่งควายกิน หมู่ที่ ๓	✓	-	-	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๘,๙๘๖.๕๒	เม.ย.-มิ.ย. ๒๕๖๘ (อุดหนุน)
๓๙. ขยายเขตประปาภูมิภาค บริเวณซอยคลองแก้ว ๑ หมู่ที่ ๑๓	✓	-	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๖๗,๔๙๘.๘๘	เม.ย.-มิ.ย. ๒๕๖๘ (อุดหนุน)
๔๐. ขยายเขตประปาภูมิภาค บริเวณซอยโนไร่ - บ่าเตียน หมู่ที่ ๔	✓	-	-	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๕๕๔,๖๐๐.๐๐	เม.ย.-มิ.ย. ๒๕๖๘ (อุดหนุน) (โอนงบประมาณเพิ่มเติม)
๔๑. ขยายเขตประปาภูมิภาค บริเวณถนนเขาดิน - ท่ากะพัก หมู่ที่ ๑๓	✓	-	-	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๙,๙๐๐.๐๐	เม.ย.-มิ.ย. ๒๕๖๘ (อุดหนุน) (โอนงบประมาณเพิ่มเติม)
๔๒. ขยายเขตประปาภูมิภาค บริเวณสี่แยกทุ่งควายกิน - ท่ากะพัก หมู่ที่ ๑๓	✓	-	-	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๒๗,๗๔๙.๑๐	เม.ย.-มิ.ย. ๒๕๖๘ (อุดหนุน)
๔๓. ขยายเขตไฟฟ้าชอยกิจสะอาด ๑ และ ๒ หมู่ที่ ๖	✓	-	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๑,๙๑๗.๓๔	๑๐ ก.ย. ๒๕๖๘
๔๔. ก่อสร้างฝายน้ำล้นขนาดเล็ก คลองน้ำแดง (ขอยลู่ปะ) หมู่ที่ ๑๐	-	✓	-	๔๘๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กั้นเงินงบประมาณ
๔๕. วางท่อระบายน้ำขอยหัวพี่น้อง หมู่ที่ ๑๐	-	✓	-	๔๔๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กั้นเงินงบประมาณ
รวม	๒๖	๑๘	๑	๑๐,๐๐๘,๐๐๐.๐๐	๕,๖๓๗,๖๕๑.๘๔	

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาการดำเนินการ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
จ่ายขาดเงินทุนสำรองสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘						
๑. ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำคลองตาโด่ง หมู่ที่ ๗	✓	-	-	๔๘๖,๙๕๗.๖๐	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๒ เม.ย.-๒๑ ก.ค.๒๕๖๘
๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสังเเล หมู่ที่ ๙	✓	-	-	๒๓๕,๐๐๐.๐๐	๒๓๕,๐๐๐.๐๐	๒ เม.ย.-๑ มิ.ย. ๒๕
รวม	๒	-	-	๗๒๑,๙๕๗.๖๐	๗๑๕,๐๐๐.๐๐	

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาการดำเนินการ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
จ่ายขาดเงินทุนสำรองสะสม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘						
๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยริมคลอง หมู่ที่ ๒	✓	-	-	๒๐๖,๐๐๐.๐๐	๒๐๕,๐๐๐.๐๐	๑๖ ก.ย.-๑๕ พ.ย. ๒๕๖๘
๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยรุ่งเจริญดี ๒ หมู่ที่ ๒	-	✓	-	๑๖๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘ -ม.ค. ๒๕๖๙
๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ่อทราย๕(ป่าพงษ์) หมู่ที่ ๒	✓	-	-	๑๐๖,๐๐๐.๐๐	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	๗ ส.ค. - ๖ ต.ค. ๒๕๖๘
๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยผู้ใหญ่ชาติ (ขอยสามสี) หมู่ที่ ๒	✓	-	-	๔๕๘,๐๐๐.๐๐	๔๕๗,๐๐๐.๐๐	๑๗ ก.ย.-๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๘
๕. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยจันทร์พิทักษ์ หมู่ที่ ๒	✓	-	-	๑๕๑,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๓ ก.ค.-๒๑ ก.ย. ๒๕๖๘
๖. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ่อทราย๑ หมู่ที่๒	-	✓	-	๓๕๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘- ม.ค. ๒๕๖๙
๗. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยมะลิวัลย์ หมู่ที่ ๓	✓	-	-	๑๔๘,๐๐๐.๐๐	๑๔๗,๐๐๐.๐๐	๓๑ ก.ค.- ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๘
๘. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยกลางทุ่ง หมู่ที่ ๓	✓	-	-	๒๓๕,๐๐๐.๐๐	๒๓๔,๐๐๐.๐๐	๑๗ ก.ย.-๑๖ พ.ย. ๒๕๖๘
๙. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยไทรวัง หมู่ที่ ๕	✓	-	-	๒๕๕,๐๐๐.๐๐	๒๕๔,๐๐๐.๐๐	๒๓ ก.ค.-๒๑ ก.ย. ๒๕๖๘
๑๐. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยกาญจนโกศล หมู่ที่ ๕	✓	-	-	๒๑๓,๐๐๐.๐๐	๒๑๒,๐๐๐.๐๐	๕ ส.ค. - ๔ ต.ค. ๒๕๖๘
๑๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยโสกกิจ หมู่ที่ ๕	-	✓	-	๑๗๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘- ม.ค. ๒๕๖๙
๑๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยใจช่วย หมู่ที่ ๕	✓	-	-	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๗๘,๐๐๐.๐๐	๑๗ ก.ย.-๑๖ พ.ย. ๒๕๖๘
๑๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสังข์ทอง หมู่ที่ ๕	-	✓	-	๒๓๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘- ม.ค. ๒๕๖๙

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาการดำเนินการ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
จ่ายขาดเงินทุนสำรองสะสม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘						
๑๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขยายทางหอยขม หมู่ที่ ๕	-	✓	-	๒๓๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘- ม.ค. ๒๕๖๙
๑๕. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายสนิทเหลื่อ หมู่ที่ ๖	✓	-	-	๘๘,๙๐๐.๐๐	๘๘,๐๐๐.๐๐	๗ ส.ค. - ๖ ต.ค. ๒๕๖๘
๑๖. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายรุ่งอรุณ หมู่ที่ ๖	-	✓	-	๑๗๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘- ม.ค. ๒๕๖๙
๑๗. ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขยายปรุงแต่ง หมู่ที่ ๖	-	✓	-	๒๓๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘- ม.ค. ๒๕๖๙
๑๘. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายดินเนิน หมู่ที่ ๖	✓	-	-	๑๗๗,๐๐๐.๐๐	๑๗๖,๐๐๐.๐๐	๒๑ ส.ค.-๒๐ ต.ค. ๒๕๖๘
๑๙. โครงการติดตั้งการ์ดเรล หมู่ที่ ๗	✓	-	-	๙๗,๐๐๐.๐๐	๙๖,๐๐๐.๐๐	๗ ส.ค. - ๕ พ.ย. ๒๕๖๘
๒๐. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายทองดง หมู่ที่ ๗	✓	-	-	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๑๖ ก.ย.-๑๕ ต.ค. ๒๕๖๘
๒๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายวังสตา-ข้าสมอ ๘ หมู่ที่ ๗	-	✓	-	๒๓๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘- ม.ค. ๒๕๖๙
๒๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายบุญเลิศ หมู่ที่ ๗	-	✓	-	๑๗๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘- ม.ค. ๒๕๖๙
๒๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายรวมใจ หมู่ที่ ๗	-	✓	-	๑๗๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘- ม.ค. ๒๕๖๙
๒๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายเจ๊กเก หมู่ที่ ๗	✓	-	-	๒๐๑,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๓ ก.ย.-๒๒ พ.ย. ๒๕๖๘
๒๕. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายซบสีเสียด หมู่ที่ ๗	-	✓	-	๔๙๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘- ม.ค. ๒๕๖๙
๒๖. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายสารวัตร(ประชาอาสา)หมู่ที่ ๗	-	✓	-	๔๑๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘- ม.ค. ๒๕๖๙
๒๗. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขุมสูง-โพธิ์ไทร หมู่ที่ ๗	-	✓	-	๔๒๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘- ม.ค. ๒๕๖๙
๒๘. โครงการติดตั้งการ์ดเรล หมู่ที่ ๘	✓	-	-	๔๗๐,๐๐๐.๐๐	๔๖๐,๐๐๐.๐๐	๓๑ ก.ค. - ๕ ต.ค. ๒๕๖๘
๒๙. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายวงแหวน หมู่ที่ ๘	✓	-	-	๓๐๖,๐๐๐.๐๐	๓๐๓,๐๐๐.๐๐	๑๔ ส.ค.-๑๒ พ.ย. ๒๕๖๘
๓๐. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายตาหลวน หมู่ที่ ๙	-	✓	-	๒๓๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘- ม.ค. ๒๕๖๙
๓๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายตาวัน หมู่ที่ ๙	-	✓	-	๒๓๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘- ม.ค. ๒๕๖๙
๓๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายใจช่วย หมู่ที่ ๙	-	✓	-	๑๗๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘- ม.ค. ๒๕๖๙
๓๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายป่าหวี หมู่ที่ ๙	✓	-	-	๒๐๖,๐๐๐.๐๐	๒๐๕,๐๐๐.๐๐	๗ ส.ค. - ๕ พ.ย. ๒๕๖๘
๓๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายผลมาก หมู่ที่ ๙	✓	-	-	๒๓๕,๐๐๐.๐๐	๒๓๔,๐๐๐.๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘- ม.ค. ๒๕๖๙

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาการดำเนินการ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
จ่ายขาดเงินทุนสำรองสะสม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘						
๓๕. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายป่าเกษตร หมู่ที่ ๑๐	✓	-	-	๒๓๑,๐๐๐.๐๐	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๙ ส.ค.-๑๘ ต.ค. ๒๕๖๘
๓๖. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายยายไ้ หมู่ที่ ๑๐	-	✓	-	๑๗๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘- ม.ค. ๒๕๖๙
๓๗. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายรุ่งเจริญดี (เงิน) หมู่ที่ ๑๐	-	✓	-	๑๗๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘- ม.ค. ๒๕๖๙
๓๘. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุมชนสูง-เนินสมบูรณ์ หมู่ที่๑๐	✓	-	-	๔๗๖,๐๐๐.๐๐	๔๗๒,๐๐๐.๐๐	๑๖ ก.ย.-๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๘
๓๙. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายโพธิฐาน - ข้าฝ้อ ๑ หมู่ที่ ๑๐	-	✓	-	๑๗๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘- ม.ค. ๒๕๖๙
๔๐. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายลูกจันทร์ หมู่ที่ ๑๐	-	✓	-	๑๗๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘- ม.ค. ๒๕๖๙
๔๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายห้าพี่น้อง หมู่ที่ ๑๐	-	✓	-	๗๑,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘- ม.ค. ๒๕๖๙
๔๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายแสนสุข หมู่ที่ ๑๐	-	✓	-	๑๓๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘- ม.ค. ๒๕๖๙
๔๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายศิลาฤทธิ หมู่ที่ ๑๑	✓	-	-	๒๓๕,๐๐๐.๐๐	๒๓๕,๐๐๐.๐๐	๒๓ ก.ย.-๒๒ พ.ย. ๒๕๖๘
๔๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายรวมสุข หมู่ที่ ๑๑	✓	-	-	๑๔๒,๐๐๐.๐๐	๑๔๑,๐๐๐.๐๐	๗ ส.ค. - ๕ ต.ค. ๒๕๖๘
๔๕. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายแอ่งตาข้า หมู่ที่๑๑	-	✓	-	๓๙๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘- ม.ค. ๒๕๖๙
๔๖. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายริมราง หมู่ที่ ๑๑	-	✓	-	๙๕,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘- ม.ค. ๒๕๖๙
๔๗. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายหมอแวน หมู่ที่๑๑	✓	-	-	๑๗๗,๐๐๐.๐๐	๑๗๖,๐๐๐.๐๐	๑๘ ก.ย.-๑๗ พ.ย. ๒๕๖๘
๔๘. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขายนายสวรรค์ หมู่ที่๑๑	-	✓	-	๒๓๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘- ม.ค. ๒๕๖๙
๔๙. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายใจดี หมู่ที่ ๑๑	✓	-	-	๖๒,๒๐๐.๐๐	๖๑,๐๐๐.๐๐	๕ ส.ค. - ๔ ต.ค. ๒๕๖๘
๕๐. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายป่าจัน หมู่ที่ ๑๑	-	✓	-	๒๖๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘- ม.ค. ๒๕๖๙
๕๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายพลสนอง หมู่ที่๑๑	-	✓	-	๒๙๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘- ม.ค. ๒๕๖๙
๕๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายป่าหาญ หมู่ที่ ๑๓	✓	-	-	๘๘,๙๐๐.๐๐	๘๘,๐๐๐.๐๐	๗ ส.ค. - ๖ ต.ค. ๒๕๖๘
๕๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายท่ากะแพก๑๘ หมู่ที่๑๓	-	✓	-	๘๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๗ ส.ค. - ๖ ต.ค. ๒๕๖๘
๕๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายชาวสามัคคี หมู่ที่ ๑๓	-	✓	-	๒๓๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘- ม.ค. ๒๕๖๙
๕๕. วางท่อระบายน้ำขนาด ๙๐.๖๐ ม หมู่บ้านมาลัยวิลล่า หมู่ที่ ๒	✓	-	-	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๗ ส.ค. - ๕ พ.ย. ๒๕๖๘

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาการดำเนินการ
	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
จ่ายขาดเงินทุนสำรองสะสม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘						
๕๖. วางท่อระบายน้ำขนาด ศก.๐.๖๐ ม บริเวณแยกวัดชุมชนสูง หมู่ที่ ๗	✓	-	-	๑๙๕,๐๐๐.๐๐	๑๙๒,๐๐๐.๐๐	๒๐ ส.ค.-๑๙ ต.ค. ๒๕๖๘
๕๗. วางท่อระบายน้ำขนาด ศก. ๐.๖๐ ม สายเขาดิน-ท่ากะพัก หมู่ที่๑๓	✓	-	-	๔๙๑,๐๐๐.๐๐	๔๘๗,๐๐๐.๐๐	๗ ส.ค. - ๕ พ.ย. ๒๕๖๘
๕๘. ก่อสร้างจุดรับน้ำเพื่อการระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๓	✓	-	-	๓๙,๕๐๐.๐๐	๓๙,๐๐๐.๐๐	๑๔ ส.ค.-๑๓ ต.ค. ๒๕๖๘
๕๙. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามแนวถนน สายเขาดิน - ท่ากะพัก บริเวณสะพานหิน สังวาลย์ หมู่ที่ ๓ - ๔	✓	-	-	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๔๗๙,๐๐๐.๐๐	๒๓ ก.ย.-๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๘
๖๐. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างศาลาหมู่ที่ ๔ - สายริมคลองน้ำโจน	✓	-	-	๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๑๙,๐๐๐.๐๐	๑๒ ก.ย.-๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๘
๖๑. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามแนวถนน สายเขาดิน - น้ำใส บริเวณหน้าวัดละอวก หมู่ที่ ๙	✓	-	-	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๔๗๙,๐๐๐.๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘- ม.ค. ๒๕๖๙
๖๒. ติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์ บริเวณสายเขาจุก - โพธิ์ไทร หมู่ที่ ๘	-	✓	-	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘- ม.ค. ๒๕๖๙
๖๓. ติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์ บริเวณสายเขาดิน - น้ำใส หมู่ที่ ๙ และ ๑๑	-	✓	-	๓,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘- ม.ค. ๒๕๖๙
๖๔. ติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์ ขอยืมคลอง หมู่ที่ ๑๑	✓	-	-	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘- ม.ค. ๒๕๖๙
๖๕. ขุดลอกร่องน้ำ ขอยืมสามสี หมู่ที่ ๒	✓	-	-	๗๒,๐๐๐.๐๐	๗๑,๐๐๐.๐๐	๑๘ ก.ค.-๑๖ ก.ย. ๒๕๖๘
๖๖. ก่อสร้างกำแพงกันดิน หมู่ที่ ๔	-	✓	-	๑๗๐,๔๙๔.๐๐	๐.๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘- ม.ค. ๒๕๖๙
๖๗. ขุดเจาะบาดาล หมู่ที่ ๒	-	✓	-	๒๗๓,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘- ม.ค. ๒๕๖๙
๖๘. ติดตั้งถังแรมแปญ(เหล็ก) หมู่ที่ ๙	✓	-	-	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๑๙,๕๐๐.๐๐	๒๖ ก.ย.-๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๘
รวม	๓๕	๓๓	-	๒๐,๕๔๐,๗๙๔.๐๐	๘,๘๒๘,๕๐๐.๐๐	

๔. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม

ในปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกินมีการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการตามนโยบายด้านการพัฒนาสังคมจำนวนทั้งสิ้น ๑๒ โครงการ โดยดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ จำนวนทั้งสิ้น ๑๐ โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๑๘,๘๗๔,๗๓๕.๐๐ บาท (สิบแปดล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน) และมีโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวนทั้งสิ้น ๒ โครงการ มีรายละเอียดดังนี้

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาการดำเนินการ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
๑. โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์สาธารณสุขในพื้นที่	-	-	✓	๔,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	โอนเงินงบประมาณไปดำเนินการโครงการอื่นที่จำเป็นเร่งด่วนกว่า
๒. โครงการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพอปพร.	-	-	✓	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	โอนเงินงบประมาณไปดำเนินการโครงการอื่นที่จำเป็นเร่งด่วนกว่า
๓. โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	✓	-	-	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๖,๔๔๐.๐๐	๗ - ๘ ก.ค. ๒๕๖๘
๔. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	✓	-	-	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๔,๑๙๕.๐๐	๑๗ - ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๘
๕. โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัย	✓	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๙,๐๕๐.๐๐	๓๑ มี.ค. - ๒-๔ เมษายน ๒๕๖๘
๖. อุทหนุนโครงการอบรมให้ความรู้ตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑, และ ๑๓	✓	-	-	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๗ - ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๘
๗. โครงการฝึกอบรมศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุ	✓	-	-	๒๑๗,๐๐๐.๐๐	๒๕,๔๕๐.๐๐	๒๔ ก.ค. ๒๕๖๘ และ ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๘
๘. โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	✓	-	-	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๕,๘๐๐.๐๐	๑๘ ส.ค. ๒๕๖๘
๙. โครงการส่งเสริมครอบครัวอบอุ่น	✓	-	-	๑๔,๕๐๐.๐๐	๑๔,๕๐๐.๐๐	๒๙ มี.ย. ๒๕๖๘
๑๐. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓	-	-	๑๕,๕๓๕,๒๐๐.๐๐	๑๕,๓๘๒,๗๐๐.๐๐	ตลอดปีงบประมาณ
๑๑. เบี้ยยังชีพความพิการ	✓	-	-	๓,๐๐๔,๘๐๐.๐๐	๒,๘๑๔,๖๐๐.๐๐	ตลอดปีงบประมาณ
๑๒. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	✓	-	-	๒๔๕,๗๐๐.๐๐	๑๖๒,๐๐๐.๐๐	ตลอดปีงบประมาณ
รวม	๗	-	๒	๑๙,๙๖๒,๒๐๐.๐๐	๑๘,๘๗๔,๗๓๕.๐๐	

๕. นโยบายด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

ในปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกินมีการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการตามนโยบายด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว จำนวนทั้งสิ้น ๓ โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๔,๑๕๐,๕๘๘.๕๕ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าร้อยแปดสิบแปดบาทห้าสิบบาทสตางค์) ดำเนินการครบถ้วนทุกโครงการ มีรายละเอียดดังนี้


โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาการดำเนินการ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
๑. โครงการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	✓	-	-	๔๕,๐๐๐.๐๐	๓๖,๓๗๐.๐๐	๒๙ ส.ค. ๒๕๖๘
๒. โครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บและขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน	✓	-	-	๓,๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๔,๑๑๓,๗๖๘.๕๕	ตลอดปีงบประมาณ (โอนงบประมาณเพิ่มเติม)
๓. โครงการรักษา รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	✓	-	-	๑,๐๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๗ ส.ค. ๒๕๖๘
รวม	๓	-	-	๓,๕๔๓,๐๐๐.๐๐	๔,๑๕๐,๕๘๘.๕๕	

๖. นโยบายด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกินมีการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการตามนโยบายด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร จำนวนทั้งสิ้น ๘ โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๗๔,๘๕๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และมีโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวนทั้งสิ้น ๒ โครงการ มีรายละเอียดดังนี้

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาการดำเนินการ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
๑. โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานีที่กลาง) อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	✓	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๙ ต.ค. ๒๕๖๗
๒. โครงการสนับสนุนการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดระยอง	✓	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๗
๓. โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	✓	-	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๔,๑๐๐.๐๐	ตลอดปีงบประมาณ
๔. โครงการฝึกอบรมการบริหารงบประมาณและการเบิกจ่าย	-	-	✓	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	เนื่องจาก ในระยะเวลาดังกล่าวระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการปรับปรุงการเข้าใช้งานและไม่มีกำหนดระยะเวลาที่จะเปิดใช้งานใหม่อีกครั้ง จึงทำให้วิทยากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่สามารถดำเนินการจัดโครงการได้ทันตามแผนที่วางไว้
๕. โครงการเสริมสร้างความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน	✓	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๓,๓๐๐.๐๐	๒๙ พ.ค. ๒๕๖๘
๖. โครงการจัดเวทีประชาคมระดับตำบลทุ่งควายกิน	✓	-	-	๖,๐๐๐.๐๐	๒,๔๕๐.๐๐	๘ เม.ย. ๒๕๖๘
๗. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและพัฒนารายได้	✓	-	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๗
๘. โครงการบทบาทประชาชนกับการมีส่วนร่วมในการชำระภาษีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	✓	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	เนื่องจาก ในระยะเวลาดังกล่าวต้องนำข้อมูลเข้าไปบันทึกลงในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงทำให้ไม่มีห้วงระยะเวลาในการดำเนินการจัดโครงการได้ทันตามแผนที่วางไว้
รวม	๖	-	๒	๑๒๑,๐๐๐.๐๐	๗๔,๘๕๐.๐๐	


* แผนภูมิสรุปผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (แต่ละนโยบาย)



* แผนภูมิสรุปผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ทั้งหมดทุกนโยบาย)

สรุปผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ทั้งหมดทุกนโยบาย)

■ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ■ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขออนุมัติกันเงินฯ) ■ โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ



* สรุปผลการดำเนินงาน

- โครงการที่อนุมัติงบประมาณ	จำนวน	๑๕๒	โครงการ
- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	๙๔	โครงการ
- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ)	จำนวน	๕๑	โครงการ
- โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	๗	โครงการ
- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	คิดเป็นร้อยละ	๖๑.๘๔	ของจำนวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณทั้งหมด



องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแมลง จังหวัดระยอง